



Prefeitura de
ORLÂNDIA

Cuidando da cidade, cuidando de você

PAINEL DE OBRAS

Publicação Relatórios de Obras do Município de Orlandia, conforme Leis Municipais nº 4.176, de 2019 e nº 4.346, de 2023

Dados da situação no Segundo Semestre (Data Base: 29/11/2024)

2 - Paralisadas

8 - Em andamento

27 - Finalizadas

OBRAS CONVÊNIAADAS

OBRA	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	RECURSOS		ADITIVOS		% EXECUTADO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	STATUS	INFORMAÇÕES
				CONVÊNIO	PRÓPRIO	CONVÊNIO	PRÓPRIO				
CRECHE TEIXEIRA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2023	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM TEIXEIRA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 6152/13.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$ 728.620,98	R\$ 1.462.500,07			78,91%	R\$2.191.121,05	EM ANDAMENTO	
CENTRO DE LAZER	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE LAZER “EDGAR BENINI”, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEMANDA 40458.	WANX CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.874.309,11			97,00%	R\$2.874.309,11	EM ANDAMENTO	
PISCINA PARQUE “CYRO ARMANDO CATTÁ PRETA”	TOMADA DE PREÇOS 09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS DA PISCINA E ÁREAS ADJACENTES, SITUADAS NO PARQUE “CYRO ARMANDO CATTÁ PRETA” COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CONVÊNIO ST/DADETUR Nº236/2022.	HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA	R\$ 615.073,96	R\$ 581.681,97			75,30%	R\$1.196.755,93	EM ANDAMENTO	
CRECHE NO JARDIM PRADO(RECURSOS CMDCA)	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	SICON ENGENHARIA EIRELI	R\$ 2.807.500,00	R\$ 942.000,53		R\$ 12.823,60	33,25%	R\$3.762.324,13	EM ANDAMENTO	
CRECHE BRAZÃO	TOMADA DE PREÇOS 08/2022	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRAZÃO. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 05551/13.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$ 934.562,65	R\$ 641.571,77			100,00%	R\$1.576.134,42	FINALIZADA	EM ETAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CRECHE SANTA HELENA	TOMADA DE PREÇOS 09/2021	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM SANTA HELENA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 06153/13.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$ 1.052.454,00	R\$ 932.168,95			100,00%	R\$1.984.622,95	FINALIZADA	
GINÁSIO ESPORTES	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU ME	R\$ 373.859,56	R\$ 0,00			100,00%	R\$373.859,56	FINALIZADA	
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS 03/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DO TEATRO MUNICIPAL “PROF.ª MARIA JOSÉ BERTRAMI BORDIN” - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.071-86 DO GOVERNO FEDERAL.	THF ENGENHARIA LTDA ME	R\$ 467.947,84	R\$ 0,00		R\$ 129.050,13	63,06%	R\$596.997,97	PARALISADA	CONVÊNIO RESCINDIDO
MIT- ESPELHO D' AGUA	TOMADA DE PREÇOS 04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA HOMERO VIEIRA “ESPELHO D' ÁGUA” NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS - CONVÊNIO 165/2021.	LAZARI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI ME	R\$ 615.073,96	R\$ 89.713,47			53,85%	R\$704.787,43	PARALISADA	EM PROCESSO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO

OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

OBRA	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	RECURSOS		ADITIVOS		% EXECUTADO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	STATUS	INFORMAÇÕES
				CONVÊNIO	PRÓPRIO	CONVÊNIO	PRÓPRIO				

RECAPE PRÓPRIO	PREGÃO ELETRÔNICO 52/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.784.566,83		R\$ 175.882,30	39,71%	R\$11.960.449,13	EM ANDAMENTO	
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 903513/2020	TOMADA DE PREÇOS 16/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM RUAS DO JARDIM TEIXEIRA E DO JARDIM SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 238.856,00	R\$ 112.853,77			100,00%	R\$351.709,77	FINALIZADA	
RECAPE PRÓPRIO	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.890.000,00			100,00%	R\$2.890.000,00	FINALIZADA	
RECAPE - CONVÊNIO 103812/2022	TOMADA DE PREÇO 90/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO - CONVÊNIO 103812/2022.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 202.900,00	R\$ 0,00			100,00%	R\$202.900,00	FINALIZADA	
RECAPE ANEL VIÁRIO "AMAURY GALVÃO"	TOMADA DE PREÇOS 098/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANEL VIÁRIO "AMAURY GALVÃO JUNQUEIRA" E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 30, NO JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.003.006,22	R\$ 0,00			100,00%	R\$1.003.006,22	FINALIZADA	
RECAPE ANEL VIÁRIO " DAVID ALVES	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANEL VIÁRIO "DAVID ALVES", NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 720.062,21	R\$ 0,00			100,00%	R\$720.062,21	FINALIZADA	
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 102528/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 121/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 102528/2022.	PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA	R\$ 540.998,51	R\$ 0,00			100,00%	R\$540.998,51	FINALIZADA	
RECAPE RUAS	PREGÃO ELETRÔNICO 124/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.390.000,00			100,00%	R\$11.390.000,00	FINALIZADA	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM RUAS E AVENIDAS DO JARDIM CIDADE ALTA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO.	AUTEM ENGENHARIA LTDA	R\$ 343.739,26	R\$ 0,00			100,00%	R\$343.739,26	FINALIZADA	
RECAPE - CONVÊNIO 103813/2022	TOMADA DE PREÇO 89/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO - CONVÊNIO 103813/2022.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 184.000,00	R\$ 0,00			0,00%	R\$184.000,00	DISTRATO DO CONVÊNIO	OBRA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 902498/2020	TOMADA DE PREÇOS 05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 902498/2020.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.089.804,46	R\$ 0,00			0,00%	R\$1.089.804,46	DISTRATO DO CONVÊNIO	OBRA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS

OBRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

OBRA	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	RECURSOS		ADITIVOS		% EXECUTADO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	STATUS	INFORMAÇÕES
				CONVÊNIO	PRÓPRIO	CONVÊNIO	PRÓPRIO				
COMBATE INCÊNDIO - ESCOLAS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SL BUSCARIOLLO BARRETO ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.364.943,16		R\$ 590.249,73	80,03%	R\$2.955.192,89	EM ANDAMENTO	
CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DAS ENTRADAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA/SP.	ELETRIND ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.215.568,57			13,15%	R\$5.215.568,57	EM ANDAMENTO	
PINTURA DAS ESCOLAS	PREGÃO ELETRÔNICO 44/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO	R\$ 0,00	R\$ 1.990.000,00			78,96%	R\$1.990.000,00	EM ANDAMENTO	
COMBATE INCÊNDIO - ESCOLAS	TOMADA DE PREÇOS 05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO NAS ESCOLAS EMEB "FERNANDA DA SILVA FONSECA, EMEB "IRMÃ DE MIRANDA MELLO E A EMEB "ISAURA ROQUE QUÉRCIA".	PREVINE INCÊNDIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 248.988,33			100,00%	R\$248.988,33	FINALIZADA	
MÚLTIPLO USO	TOMADA DE PREÇOS 14/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONCLUSÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO LOCALIZADO NO JARDIM TEIXEIRA, NA CIDADE DE ORLÂNDIA-SP.	COBE CONSTRUÇÃO BRASIL EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 767.053,57			100,00%	R\$767.053,57	FINALIZADA	
CENTRO SOCIAL	TOMADA DE PREÇOS 15/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO SOCIAL ANTÔNIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA AVENIDA W, Nº 761, JARDIM SANTA RIA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU	R\$ 0,00	R\$ 22.489,84			100,00%	R\$22.489,84	FINALIZADA	
EROSÃO RUA 20	TOMADA DE PREÇOS 11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REATERRO DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCADAS HIDRÁULICAS NAS ADJACÊNCIAS DA AVENIDA MARGINAL, COM O FINAL DA RUA E ALAMEDA 20 NO JARDIM SÃO JOÃO, NA CIDADE DE ORLÂNDIA/SP	MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.469.986,51			100,00%	R\$1.469.986,51	FINALIZADA	

CENTRO ODONTOLÓGICO	TOMADA DE PREÇOS 03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU ME	R\$ 0,00	R\$ 339.768,19			100,00%	R\$339.768,19	FINALIZADA
PRAÇA RUA 04	TOMADA DE PREÇOS 06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	COBE CONSTRUÇÃO BRASIL EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 73.382,51			100,00%	R\$73.382,51	FINALIZADA
MONITORAMENTO CORONEL	TOMADA DE PREÇOS 10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO ESTRUTURAL DE TRINCAS, RECALQUES E DESLOCAMENTOS E ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPRIMENTO (PIT) EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DA EMEB CORONEL FRANCISCO ORLANDO.	CENTRAL ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 154.811,00			100,00%	R\$154.811,00	FINALIZADA
SALAS CORONEL	TOMADA DE PREÇOS 12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB "CORONEL FRANCISCO ORLANDO", EM PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA DO CAFÉ - Nº 333, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU	R\$ 0,00	R\$ 198.726,96			100,00%	R\$198.726,96	FINALIZADA
POSTES MONITORAMENTO POR CÂMERAS	PREGÃO ELETRONICO 14/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	FIBRA OPTICA RIO PRETO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 199.825,00			100,00%	R\$199.825,00	FINALIZADA
ESTUDO AVENIDA L	TOMADA DE PREÇO 02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA SOLUÇÕES DE MICRODRENAGEM NO ENTORNO DA AVENIDA L NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA/SP.	F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 168.250,00			100,00%	R\$168.250,00	FINALIZADA
ADEQUAÇÕES NAS CRECHES DO FDE	TOMADA DE PREÇO005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS EXTERNAS DAS CRECHES EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADAS NO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRAZÃO E JARDIM SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	SERV MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 720.845,24			100,00%	R\$720.845,24	FINALIZADA
ANEXO EMEB SANTO GARBIM	TOMADA DE PREÇO 15/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA ANEXA E READEQUAÇÃO DE ACESSOS NA EMEB "SANTO GARBIM", NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	T.B. VALSECCHI TRANSPORTES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 124.432,88			100,00%	R\$124.432,88	FINALIZADA
IMÓVEL SAÚDE	TOMADA DE PREÇOS 12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL PARTICULAR PARA ATENDER A FINALIDADES HUMANITÁRIAS, SOCIAIS E DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 4.345 DE 01 DE JUNHO DE 2023	T.B. VALSECCHI TRANSPORTES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 137.639,40			100,00%	R\$137.639,40	FINALIZADA
CLUBE DA 3ª IDADE	TOMADA DE PREÇO11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE "MAGDALENA TUDEK" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU ME	R\$ 0,00	R\$ 204.786,79			100,00%	R\$204.786,79	FINALIZADA
CENTRO ODONTOLÓGICO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2024	READEQUAÇÃO DO CENTRO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO CENTRO EM PROCESSO DE CENTRO ODONTOLÓGICO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL "GENUÍNO NOGUEIRA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	RENOVART ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 192.725,60		R\$ 6.394,61	100,00%	R\$199.120,21	FINALIZADA
REFORMA DE PISCINA	PREGÃO ELETRÔNICO 73/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PISCINA DO CENTRO DO IDOSO "AUGUSTO BORDIN"	GS PISCINAS E LAZER COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 62.550,00			100,00%	R\$62.550,00	FINALIZADA

LISTA DE OBRAS PARALISADAS

SITUAÇÃO DA OBRA	ÂMBITO	DESCRIÇÃO DA OBRA	DATA DA PARALISAÇÃO	PREVISÃO DE RETOMADA	MOTIVO
PARALISADA	MUNICIPAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "PROFª MARIA JOSÉ BERTRAMI BORDIN"	01/12/20	MARÇO DE 2025	PARALISAÇÃO DA OBRA E INFRAÇÕES CONTRATUAIS COMETIDAS PELA EMPRESA TFH ENGENHARIA, QUE RESULTARAM NA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FIRMADO. APÓS VÁRIOS CERTAMES LICITATÓRIOS FRACASSADAS, O MUNICÍPIO, EM COMUM ACORDO COM O ÓRGÃO GESTOR DO CONVÊNIO, OPTOU PELO DISTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO, PARA PUBLICAÇÃO DE NOVO CERTAME, COM O USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
PARALISADA	MUNICIPAL	REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA HOMERO VIEIRA "ESPELHO D' ÁGUA"	12/06/23	MARÇO DE 2025	PARALISAÇÃO DA OBRA E INFRAÇÕES CONTRATUAIS COMETIDAS PELA EMPRESA LAZARI CONSTRUTORA, QUE RESULTARAM NA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FIRMADO. O MUNICÍPIO, EM COMUM ACORDO COM O ÓRGÃO GESTOR DO CONVÊNIO, OPTOU PELO DISTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO, PARA PUBLICAÇÃO DE NOVO CERTAME, COM O USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.